



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079780-31	<b>Nº SICONV</b> 918444	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA/MG	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS
----------------------------------	----------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	
<b>1.</b>	<b>CALÇAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS RO:</b>	<b>348.043,67</b>	% Período:	23,55%	22,41%	25,47%	28,57%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.415,76	% Período:	63,99%			36,01%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	336.662,76	% Período:	22,91%	22,95%	25,82%	28,32%								
1.3.	SINALIZAÇÃO	1.807,88	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.157,27	% Período:	23,00%	23,00%	26,00%	28,00%								
<b>Total: R\$ 348.043,67</b>				%:	23,55%	22,41%	25,47%	28,57%							
				Repasso:	78.707,70	74.907,99	85.123,32	95.510,99							
				Contrapartida:	3.248,07	3.091,27	3.512,83	3.941,50							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>81.955,77</b>	<b>77.999,26</b>	<b>88.636,14</b>	<b>99.452,50</b>							
				%:	23,55%	45,96%	71,43%	100,00%							
				Repasso:	78.707,70	153.615,69	238.739,01	334.250,00							
				Contrapartida:	3.248,07	6.339,34	9.852,17	13.793,67							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>81.955,77</b>	<b>159.955,03</b>	<b>248.591,17</b>	<b>348.043,67</b>							

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG

Local

sexta-feira, 28 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG2023217796