

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau d
#PUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO ANTA

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA

APELIDO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELORIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELORIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELORIO MUNI	372.910,16	% Período:	17,68%	20,65%	9,47%	11,47%	11,51%	7,95%	21,27%				
1.1.	Serviços Preliminares	15.669,66	% Período:	100,00%										
1.2.	Infraestrutura	122.398,18	% Período:	40,00%	60,00%									
1.3.	Superestrutura	40.972,56	% Período:		5,00%	40,00%	40,00%	15,00%						
1.4.	Cobertura	22.079,81	% Período:							100,00%				
1.5.	Alvenaria	64.308,98	% Período:			20,00%	25,00%	35,00%	10,00%	10,00%				
1.6.	Revestimento Piso e Parede	24.724,22	% Período:				20,00%	30,00%	20,00%	30,00%				
1.7.	Hidrossanitário	12.688,89	% Período:			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%				
1.8.	Elétrica	17.320,00	% Período:			20,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%				
1.9.	Esquadrias	19.441,89	% Período:						60,00%	40,00%				
1.10.	Acabamento	20.550,49	% Período:							100,00%				
1.11.	Complementares	5.349,38	% Período:							100,00%				
1.12.	Administração Local	7.406,10	% Período:	17,68%	20,65%	9,47%	11,47%	11,51%	7,95%	21,27%				
Total: R\$ 372.910,16				17,68%	20,65%	9,47%	11,47%	11,51%	7,95%	21,27%				
				%:	17,68%	20,65%	9,47%	11,47%	11,51%	7,95%	21,27%			
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	65.938,33	77.016,90	35.319,51	42.761,92	42.925,52	29.631,44	79.316,54			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	65.938,33	77.016,90	35.319,51	42.761,92	42.925,52	29.631,44	79.316,54			
				%:	17,68%	38,34%	47,81%	59,27%	70,78%	78,73%	100,00%			
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	65.938,33	142.955,23	178.274,74	221.036,66	263.962,18	293.593,62	372.910,16			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	65.938,33	142.955,23	178.274,74	221.036,66	263.962,18	293.593,62	372.910,16			

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG

Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20265157467