



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROponente Tomador
Município de São Miguel do Anta

Apelido Empreendimento
Reforma da Sala de Vacina - UBS "AUGUSTO LOPES NOGUEIRA"

Descrição do Lote
Reforma da Sala de Vacina - UBS "AUGUSTO LOPES NOGUEIRA"

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.	SALA DE VACINA - UBS AUGUSTO LOPES N	67.753,10	% Período:	39,78%	60,22%										
1.1.	Serviço Preliminares	1.225,34	% Período:	100,00%											
1.2.	Preparação	2.142,37	% Período:	100,00%											
1.3.	Alvenaria	1.442,79	% Período:	40,00%	60,00%										
1.4.	Instalações Elétricas	2.998,60	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	Instalações Hidrossanitárias	5.629,60	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	Revestimento	46.733,08	% Período:	40,00%	60,00%										
1.7.	Esquadrinha e Serviços Complementares	7.581,32	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 67.753,10				%:	39,78%	60,22%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	26.952,16	40.800,94									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	26.952,16	40.800,94									
				%:	39,78%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	26.952,16	67.753,10									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	26.952,16	67.753,10									

São Miguel do Anta/MG

Local

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20231837228