



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1096825-16	Nº SICONV 965848	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTAS	APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DE ESTRADA DO PARAGUAI	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO COM BLOQUETE NA ESTRADA DO PARAGUAI
----------------------------------	----------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	CALÇAMENTO COM BLOQUETE NA ESTRADA DO PARAGUAI	774.799,05	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
				18,93%	16,87%	16,87%	16,87%	16,87%	13,60%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.333,96	% Período:	100,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	723.155,88	% Período:	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	13,71%					
1.3.	SINALIZAÇÃO	1.736,62	% Período:						100,00%					
1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.572,59	% Período:	19,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	13,00%					
Total: R\$ 774.799,05														
				%:	18,93%	16,87%	16,87%	16,87%	16,87%	13,60%				
				Repasse:	144.659,73	128.857,69	128.857,68	128.857,68	128.857,69	103.909,53				
				Contrapartida:	2.044,75	1.821,39	1.821,38	1.821,39	1.821,39	1.468,75				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	146.704,48	130.679,07	130.679,07	130.679,08	130.679,07	105.378,28				
				%:	18,93%	35,80%	52,67%	69,53%	86,40%	100,00%				
				Repasse:	144.659,73	273.517,42	402.375,10	531.232,78	660.090,47	764.000,00				
				Contrapartida:	2.044,75	3.866,14	5.687,52	7.508,91	9.330,30	10.799,05				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	146.704,48	277.383,55	408.062,62	538.741,70	669.420,77	774.799,05				

SÃO MIGUEL DO ANTAS/MG

Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20243499575